



OFÍCIO SEMCID Nº 729/2026

Sorriso – MT, 03 de junho de 2026

À

ESLEN PARRON MENDES

Secretário Adjunto de Administração

Prefeitura Municipal de Sorriso
Recebido em 15/06/26
Hora 09:00
Assinatura: [assinatura]

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 081/2026, QUE SOLICITA INFORMAÇÕES ACERCA DA ESCOLA ROTA DO SOL

Prezados,

Em atenção ao Requerimento nº 081/2026, de autoria da Ilustre Vereadora Rodrigo Matterazzi e demais vereadores, que solicita informações acerca da obra da Escola Municipal no Bairro Rota do Sol do Município de Sorriso/MT, vimos por meio deste apresentar os esclarecimentos solicitados:

1. Cronograma atualizado para a conclusão total da construção da escola no Bairro Rota do Sol:

A escola Rota do Sol iniciou sua construção em 2023 e o contrato foi rescindido. Em 2026 foi assinado um novo contrato e a empresa responsável pela execução da obra agora é a **DLV ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, conforme Contrato Administrativo nº 80/2026, oriundo da modalidade licitatória Tomada de Preço nº 001/2026, assinado em 28 de abril de 2026. A ordem de início foi emitida em 01 de junho de 2026 e a obra tem prazo de 300 dias. Anexo a este ofício segue o cronograma.

2. Previsão para inauguração e início das atividades letivas na nova unidade:

Não é possível passar uma data de inauguração e início de atividades letivas no momento pois a obra iniciou recentemente.

3. Principais desafios ou eventuais atrasos enfrentados durante o processo de construção e medidas que estão sendo tomadas para superá-los:

A obra teve ordem de início no dia 01 de junho de 2026 e até o momento, não foram identificados desafios ou atrasos significativos. Como a obra encontra-se



em fase inicial, ainda não há informações suficientes para uma avaliação mais detalhada. O andamento está sendo monitorado continuamente para garantir o cumprimento do cronograma e a rápida mitigação de eventuais riscos que venham a surgir.

4. Orçamento total previsto para a obra e o valor já executado até a presente data:


O valor total do contrato atual é de R\$ 4.990.000,00 (quatro milhões, novecentos e noventa mil) e como a obra iniciou recentemente ainda não foram pagas medições.

5. Secretarias Municipais que estão diretamente envolvidas na gestão e fiscalização dessa obra:

A secretaria responsável pela fiscalização da obra é a Secretaria de Cidade.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Aproveitando segue link do GEO-OBRA Cidadão para consultas: <https://geoobras.tce.mt.gov.br/cidadao/home>

Atenciosamente,


GABRIELA POLACHINI

Fiscal do Contrato nº080/2026
Secretaria Municipal da Cidade


JAN ASSAD LAHHAM
Secretário Municipal da Cidade