



**SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AQUECIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

**SEMCID - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**

Av. Tancredo Neves, 1743 - 1º Piso, Bela Vista, 78890-032 / Telefone: (66) 3545-8370  
E-mail: semcid@sorriso.mt.gov.br - www.sorriso.mt.gov.br

**OFÍCIO SEMCID N. ° 1093/2025**

Sorriso – MT, 17 de setembro de 2025.

Ao Sr.

**BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO**

Secretário Municipal de Administração  
Sorriso/MT

**ASSUNTO: Resposta ao Ofício SMA nº 1244/2025**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente, em atenção ao Ofício nº 1244/2025, que trata do Requerimento nº 211/2025, solicitando relatório completo de todas as obras públicas em andamento no município de Sorriso/MT, vimos, por meio deste, apresentar as informações solicitadas.

Esclarecemos que todas as obras estão sendo acompanhadas pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal da Cidade, observando os prazos e os critérios legais exigidos nos contratos e convênios firmados, segue em anexo lista completa das obras em andamento e suas respectivas resoluções.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**Luciano Scaburi**

Assessor Adjunto

Atesto o Recebimento do(s) Material(is),  
Serviço(s) da(o) Presetente  
Em, 18/09/25  
Daniele

17/09/2025

| CONTRATO | OBRA                                                            | LOCALIDADE                                                                     | UNIDADE EXECUTORA           | EMPRESA CONTRATADA                       | MODALIDADE DE LICITAÇÃO             | VALOR CONTRATO E ADITIVOS | VALOR PAGO        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO | SITUAÇÃO ATUAL | PREVISÃO DE CONCLUSÃO |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 183/2023 | Geni Terezinha                                                  | Rua Guarujá, equipamento comunitário EC 01, Quadra 24, Bairro Mont Serrat      | Secretaria de Educação      | ZION REAL ESTATE LTDA                    | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2022    | R\$ 16.247.673,31         | R\$ 11.617.912,48 | 71,51%                 | Em andamento   | 12/04/2026            |
| 086/2023 | Santa Maria                                                     | Avenida Araguaia Gleba - Reserva Escolar, Área Municipal, Bairro Santa Maria   | Secretaria de Educação      | ZION REAL ESTATE LTDA                    | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022    | R\$ 15.523.271,15         | R\$ 12.337.011,09 | 79,47%                 | Em andamento   | 13/07/2026            |
| 346/2022 | E.M. Mario Ratter                                               | Rua Buriti, Lote 01 Quadra 09, Loteamento Juscelino Kubitschek                 | Secretaria de Educação      | ZION REAL ESTATE LTDA                    | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022    | R\$ 15.697.769,65         | R\$ 15.255.333,30 | 97,18%                 | Em andamento   | 07/02/2026            |
| 036/2024 | Abriço da Mulher                                                | Travessa Gêmeos, Jardim Aurora, lote 01-B, quadra 55, equipamento comunitário. | Assistência social          | Fenix Construtora - Edilson              | TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023        | R\$ 1.446.749,41          | R\$ 1.126.512,22  | 77,87%                 | Em andamento   | 12/04/2026            |
| 297/2023 | Centro de Reabilitação Renacer                                  | Avenida Brasil, esquina na São Borja, Vila Romana                              | Secretaria de Saúde         | VEITOR ENGENHARIA                        | TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023         | R\$ 3.114.364,55          | R\$ 436.654,09    | 14,03%                 | Em andamento   | 15/02/2026            |
| 194/2023 | CAPS infantil                                                   | Rua Renascença, Lote 01, Equip. Comunitário B, Jardim das Americas             | Secretaria de Saúde         | Cintha P. Lopes Arquitetura e Construção | TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023        | R\$ 2.739.852,78          | R\$ 1.662.279,80  | 60,67%                 | Em andamento   | 27/12/2025            |
| 216/2023 | Corpo de Bombeiros                                              | AV. Luiz Amadeu Lodi, 470 - Jardim Alvorada                                    | Secretaria de Fazenda       | Construtora Maso                         | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023    | R\$ 5.107.158,40          | R\$ 5.029.580,67  | 98,48%                 | Em andamento   | 02/10/2025            |
| 199/2022 | Paço Municipal - Novo                                           | Avenida dos Poderes, Equipamento Urbano 2, Parque dos Poderes                  | Secretaria de Administração | Salver                                   | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022    | R\$ 19.877.975,75         | R\$ 11.326.534,40 | 56,98%                 | Em andamento   | 23/12/2025            |
| 116/2025 | Continuação CEMEIS São José                                     | Avenida São Marcos esquina com Rua Santa Anastácia, Loteamento São José I      | Secretaria de Educação      | IMEX CONSTRUTORA LTDA                    | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 | R\$ 2.490.000,00          | -                 | 0,00%                  | Em andamento   | 14/10/2026            |
| 184/2023 | Conservação de pavimento asfáltico com CBUQ e microrevestimento | Perímetro Urbano                                                               | Secretaria de Obras         | Thais Salton Gnoato                      | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023    | R\$ 12.463.165,69         | R\$ 9.977.651,20  | 80,06%                 | Em andamento   | 12/04/2026            |
| 19/2025  | Pavimentação Asfáltica Rodovia Municipal Travessa Morocó        | Travessa Morocó                                                                | Secretaria de Obras         | CONSTRUTORA AGRICON LTDA                 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2023    | R\$ 6.228.525,58          | R\$ 4.960.373,00  | 79,64%                 | Em andamento   | 02/11/2025            |
| 69/2025  | Linha Norte - Pavimentação e Drenagem                           | Linha Norte                                                                    | Secretaria de Obras         | ALPHA CONSTRUTORA LTDA                   | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 | R\$ 14.790.000,00         | R\$ 2.455.080,78  | 16,60%                 | Em andamento   | 28/05/2026            |
| 75/2025  | Estrada Sodema - Pavimentação e Drenagem                        | Estrada Sodema                                                                 | Secretaria de Obras         | NEXUS CONSTRUTORA LTDA                   | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 | R\$ 3.234.728,04          | R\$ 218.292,00    | 6,75%                  | Em andamento   | 28/11/2025            |